

Inwentaryzacja robót budowlanych przy budowie hali tenisowej na dzień 24.05.2016r.

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
SEKRETARIAT
 25.05.2016
 WYSŁANO/WPŁYNEŁO
 L. dz. 2562

LP.	ELEMENT	Ilicz		wymiary			V [m3]
		szk.	a [cm]	b [cm]	h [cm]		
Stopy fundamentowe							
1	SF-1C	8	120,00	180,00	45,00	7,78	
2	SF1B	9	120,00	180,00	45,00	8,75	
3	SF-1A	2	120,00	180,00	45,00	1,94	
4	SF-1A.1	1	120,00	180,00	45,00	0,97	
5	SF-2	2	220,00	160,00	45,00	3,17	
6	SF-3	2	300,00	300,00	45,00	8,10	
7	SF-4	2	260,00	200,00	45,00	4,68	
8	SF-5	4	140,00	140,00	45,00	3,53	
9	SF-6	1	100,00	237,00	35,00	0,83	
10	SF-7	1	100,00	172,00	35,00	0,60	
11	SF-8	1	168,00	257,00	45,00	1,94	
	Trzpień 45x75	10	45,00	75,00	105,00	3,54	
	Trpień 45x55	8	45,00	55,00	105,00	2,08	
	Trpień 50x85	2	50,00	85,00	105,00	0,89	
Ławy fundamentowe							
12	ŁF-1	1	140,00	787,50	45,00	4,96	stopy fundamnetowe razem 48,81
13		1	140,00	787,50	45,00	4,96	
14		1	140,00	787,50	45,00	4,96	
15		1	140,00	787,50	45,00	4,96	
16		1	140,00	787,50	45,00	4,96	
17		1	140,00	787,50	45,00	4,96	
18		1	140,00	787,50	45,00	4,96	
19		1	140,00	787,50	45,00	4,96	
20		1	140,00	590,00	45,00	3,72	
21		1	140,00	590,00	45,00	3,72	
22		ŁF-2	1	100,00	460,00	35,00	
23	1		100,00	460,00	35,00	1,61	
24	1		100,00	460,00	35,00	1,61	
25	1		100,00	460,00	35,00	1,61	
26	1		100,00	460,00	35,00	1,61	
27	1		100,00	460,00	35,00	1,61	
28	1		100,00	500,00	35,00	1,75	
29	1		100,00	580,00	35,00	2,03	
30	1		100,00	299,50	35,00	1,05	
31	1		100,00	299,50	35,00	1,05	
32	1		100,00	610,00	35,00	2,14	
33	1	100,00	460,00		0,00		
34	ŁF-3	1	130,00	500,00	35,00	2,28	
35		1	130,00	510,00	35,00	2,32	
36		1	130,00	190,00	35,00	0,86	
37		1	130,00	190,00	35,00	0,86	
38		1	130,00	190,00	35,00	0,86	
39		1	130,00	190,00	35,00	0,86	
40		1	130,00	190,00	35,00	0,86	
41		1	130,00	190,00	35,00	0,86	
Podwaliny / Ścianki fundamentowe							
42		1	25,00	583,00	105,00	1,53	
43		1	25,00	585,00	105,00	1,54	
44		1	25,00	585,00	105,00	1,54	
45		1	25,00	585,00	105,00	1,54	
46		1	25,00	585,00	105,00	1,54	
47		1	25,00	585,00	105,00	1,54	
48		1	25,00	585,00	105,00	1,54	

P. M. Ggnow
 27 MAJ 2016
 DYREKTOR
 Wojciech Olbrys

P. PUKSIA
 do wykorzystania
 pasaż, 2
 rozmowa,
 30. 05. 16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

49		1	25,00	585,00	105,00	1,54
50		1	25,00	585,00	105,00	1,54
51		1	25,00	585,00	105,00	1,54
52		1	25,00	585,00	105,00	1,54
53		1	25,00	573,00	105,00	1,50
54		1	25,00	573,00	105,00	1,50
55		1	25,00	605,50	105,00	1,59
56		1	25,00	605,00	105,00	1,59
57		1	25,00	605,00	105,00	1,59
58		1	25,00	605,00	105,00	1,59
59		1	25,00	602,50	105,00	1,58
60		1	25,00	602,50	105,00	1,58
61		1	25,00	602,50	105,00	1,58
62		1	25,00	602,50	105,00	1,58
63		1	25,00	605,50	105,00	1,59
64		1	25,00	594,50	105,00	1,56
65		1	25,00	440,00	86,00	0,95
66		1	25,00	70,00	86,00	0,15
67		1	25,00	612,50	86,00	1,32
68		1	25,00	80,00	86,00	0,17
69		1	25,00	50,00	86,00	0,11
70		1	25,00	350,00	86,00	0,75
71		1	25,00	110,00	86,00	0,24
72		1	25,00	570,00	86,00	1,23
73		1	25,00	570,00	86,00	1,23
74		1	25,00	80,00	86,00	0,17
75		1	25,00	200,00	86,00	0,43
76		1	25,00	80,00	86,00	0,17
77		1	25,00	200,00	86,00	0,43
78		1	25,00	400,00	86,00	0,86
79		1	25,00	400,00	86,00	0,86
80		1	25,00	460,00	86,00	0,99
81		1	25,00	460,00	86,00	0,99
82		1	25,00	410,00	86,00	0,88
83		1	25,00	410,00	86,00	0,88
84		1	25,00	430,00	86,00	0,92
85		1	25,00	400,00	86,00	0,86
86		1	25,00	160,00	86,00	0,34
87		1	25,00	100,00	86,00	0,22
88		1	25,00	100,00	86,00	0,22
89		1	25,00	330,00	86,00	0,71
90		1	25,00	130,00	86,00	0,28
Słupy						
91	SZ-1*	1	45,00	70,00	303,00	0,95
92	ST-4*	1	45,00	45,00	345,00	0,70
93	ST-1	1	30,00	30,00	362,00	0,33
94	ST-2.1*	1	30,00	30,00	496,00	0,45
95	ST-3*	1	30,00	30,00	359,00	0,32
96	ST-1-1	1	30,00	30,00	363,00	0,33
97	ST-2.1*	1	30,00	30,00	492,00	0,44
98	ST-3*	1	30,00	30,00	493,00	0,44
99	SZ-3*	1	70,00	45,00	367,00	1,16
100	ST-2.1*	1	30,00	30,00	496,00	0,45
101	ST-4	1	45,00	45,00	502,00	1,02
102	ST-1	1	30,00	30,00	369,00	0,33
103	ST-2	1	30,00	30,00	496,00	0,45
104	ST-3	1	30,00	30,00	492,00	0,44
105	SZ-2*	1	30,00	30,00	541,00	0,49
106	ST-1	1	30,00	30,00	366,00	0,33
107	ST-2	1	30,00	30,00	506,00	0,46

Podwaliny / Ścianki fundamentowe

Razem podwaliny
52,07

Handwritten signature

Handwritten signature

108	ST-3	1	30,00	30,00	496,00	0,45
109	SZ-2*	1	30,00	30,00	536,00	0,48
110	ST-1	1	30,00	30,00	380,00	0,34
111	ST-2	1	30,00	30,00	494,00	0,44
112	ST-3	1	30,00	30,00	496,00	0,45
113	SZ-3*	1	70,00	45,00	363,00	1,14
114	ST-2.1	1	30,00	30,00	493,00	0,44
115	ST-4	1	45,00	45,00	496,00	1,00
116	ST-1	1	30,00	30,00	367,00	0,33
117	ST-2	1	30,00	30,00	474,00	0,43
118	ST-3*	1	30,00	30,00	509,00	0,46
119	SZ-2*	1	30,00	30,00	530,00	0,48
120	ST-1	1	30,00	30,00	359,00	0,32
121	ST-2	1	30,00	30,00	479,00	0,43
122	ST-3*	1	30,00	30,00	488,00	0,44
123	SZ-2*	1	30,00	30,00	536,00	0,48
124	ST-1	1	30,00	30,00	366,00	0,33
125	ST-2	1	30,00	30,00	476,00	0,43
126	ST-3*	1	30,00	30,00	503,00	0,45
127	SZ-1*	1	45,00	70,00	361,00	1,14
128	ST-4*	1	45,00	45,00	486,00	0,98
129	SK-1.1	1	30,00	90,00	190,00	0,51
130	SK-1.2	1	30,00	90,00	360,00	0,97
131	SK-1.3	1	30,00	90,00	548,00	1,48

Razem słupy

23,49

Zbrojenie

Łączny ciężar zbrojenia użytego w stopach, ławach i podwalinach fundamentowych

132	pręt śr. 6mm	48,30	kg
133	pręt śr. 8mm	1 798,40	kg
134	pręt śr. 12mm	7 170,90	kg
135	pręt śr. 20mm	4 107,06	kg
136	Łączny ciężar zbrojenia użytego w słupach		
137	pręt śr. 6mm	0,00	kg
138	pręt śr. 8mm	1 333,90	kg
139	pręt śr. 12mm	449,68	kg
140	pręt śr. 16mm	4 980,07	kg
141	pręt śr. 20mm	0,00	kg

zbrojenie w fundamentach

13124,66

zbrojenie w słupach

6763,65

roboty murowe

		L	h	otwory		
142	Ścianka 24	48,92	4,44	10,6	206,6048	oś 8
		33,05	3,00	5,60	93,55	oś 7
		5,8	2,23	3,96	8,974	oś A
143	Ścianka 18	3,13	2,77	0,00	8,6701	
		2,67	2,50	0,00	6,675	
		2,67	2,30	0,00	6,141	
		2,61	2,77	0,00	7,2297	
		3,4	2,77	0,00	9,418	
		2,61	2,77	0,00	7,2297	
		2,67	3,06	0,00	8,1702	
		3,13	3,06	0,00	9,5778	
		2,96	0,93	0,00	2,7528	
		3,31	2,80	0,00	9,268	
		2,7	2,80	1,80	5,76	
		3,2	2,55	0,77	7,395	
		2,7	2,78	1,80	5,706	
3,2	2,80	2,64	6,32			
		3,82	2,72	1,80	8,5904	

razem ścianka 24

309,13

razem ścianka 18


100,31

ścianki wewnątrz części socjalnej

144	Ścianka 15	2,02	2,30	1,80	2,846	razem ścianka 15 42,49
		3,96	2,30	1,80	7,308	
		5,88	2,35	1,80	12,018	
		2,48	2,35	1,80	4,028	
		5,76	1,65	1,80	7,704	
Izolacje powłokowe fundamentów oraz ścianek podwalinowych						
izolacje podwalin - powłokowe		L	h	pow m2		
145		32,93	1,05	69,15		
146		59,34	1,05	124,61		
147		44,94	1,05	94,37		
148		19,45	1,05	40,85		
razem 328,99						
izolacje powłokowe fundamentów		szt.	a	b	h	pow m2
149	SF-1C	8	120,00	180,00	45,00	37,80
150	SF1B	9	120,00	180,00	45,00	42,53
151	SF-1A	2	120,00	180,00	45,00	9,45
152	SF-1A.1	1	120,00	180,00	45,00	4,73
153	SF-2	2	220,00	160,00	45,00	13,61
154	SF-3	2	300,00	300,00	45,00	28,53
155	SF-4	2	260,00	200,00	45,00	18,41
156	SF-5	4	140,00	140,00	45,00	17,38
157	SF-6	1	100,00	237,00	35,00	4,59
158	SF-7	1	100,00	172,00	35,00	3,49
159	SF-8	1	168,00	257,00	45,00	8,01
160	Trzpień 45x75	10	45,00	75,00	105,00	27,23
161	Trpień 45x55	8	45,00	55,00	105,00	17,70
162	Trpień 50x85	2	50,00	85,00	105,00	6,25
163	ŁF-1	1	140,00	787,50	45,00	17,36
164		1	140,00	787,50	45,00	17,36
165		1	140,00	787,50	45,00	17,36
166		1	140,00	787,50	45,00	17,36
167		1	140,00	787,50	45,00	17,36
168		1	140,00	787,50	45,00	17,36
169		1	140,00	787,50	45,00	17,36
170		1	140,00	787,50	45,00	17,36
171		1	140,00	590,00	45,00	12,82
172		1	140,00	590,00	45,00	12,82
173	ŁF-2	1	100,00	460,00	35,00	7,07
174		1	100,00	460,00	35,00	7,07
175		1	100,00	460,00	35,00	7,07
176		1	100,00	460,00	35,00	7,07
177		1	100,00	460,00	35,00	7,07
178		1	100,00	460,00	35,00	7,07
179		1	100,00	500,00	35,00	7,75
180		1	100,00	580,00	35,00	9,11
181		1	100,00	299,50	35,00	4,34
182		1	100,00	299,50	35,00	4,34
183	ŁF-3	1	100,00	610,00	35,00	9,62
184		1	100,00	460,00	35,00	7,07
185		1	130,00	500,00	35,00	9,25
186		1	130,00	510,00	35,00	9,45
187		1	130,00	190,00	35,00	3,05
188		1	130,00	190,00	35,00	3,05
189		1	130,00	190,00	35,00	3,05
190		1	130,00	190,00	35,00	3,05
191		1	130,00	190,00	35,00	3,05
192		1	130,00	190,00	35,00	3,05
razem 286,19						
Izolacja pozioma z papy pod fundamnetami						

193	izolacja pozioma z papy pod ławy		187,76		m2		
194	izolacja z papy pod stopy		37,74		m2	razem	
195	izolacja z papy pod podwaliny		47,00		m2	272,50	
Izolacja cieplna							
196	izolacje podwalin - cieplne	32,93	1,05	34,58	m2		
197		59,34	1,05	62,31	m2		
198		44,94	1,05	47,19	m2	razem	
199		19,45	1,05	20,42	m2	164,49	
Izolacja z folii - pdwaliny							
200	izolacja z folii - pdwaliny	59,34	1,05	62,31	m2		
201		44,94	1,05	47,19	m2	razem	
202		19,45	1,05	20,42	m2	129,92	
PODBETON							
stopy - podbeton							
		szt.	a	b	h pobet.	A = m2	
203	SF-1C	8	120,00	180,00	0,1m	22,40	
204	SF1B	9	120,00	180,00	0,1m	25,20	
205	SF-1A	2	120,00	180,00	0,1m	5,60	
206	SF-1A.1	1	120,00	180,00	0,1m	2,80	
207	SF-2	2	220,00	160,00	0,1m	8,64	
208	SF-3	2	300,00	300,00	0,1m	20,48	
209	SF-4	2	260,00	200,00	0,1m	12,32	
210	SF-5	4	140,00	140,00	0,1m	10,24	
211	SF-6	1	100,00	237,00	0,1m	3,08	
212	SF-7	1	100,00	172,00	0,1m	2,30	
213	SF-8	1	168,00	257,00	0,1m	5,21	
214	Trzpień 45x75	10	45,00	75,00	0,1m	6,18	
215	Trzpień 45x55	8	45,00	55,00	0,1m	3,90	
216	Trzpień 50x85	2	50,00	85,00	0,1m	1,47	
razem 129,82							
ławy - podbeton							
217	ŁF-1	1	140,00	787,50	0,1m	12,92	
218		1	140,00	787,50	0,1m	12,92	
219		1	140,00	787,50	0,1m	12,92	
220		1	140,00	787,50	0,1m	12,92	
221		1	140,00	787,50	0,1m	12,92	
222		1	140,00	787,50	0,1m	12,92	
223		1	140,00	787,50	0,1m	12,92	
224		1	140,00	787,50	0,1m	12,92	
225		1	140,00	590,00	0,1m	9,76	
226		1	140,00	590,00	0,1m	9,76	
227		ŁF-2	1	100,00	460,00	0,1m	5,76
228			1	100,00	460,00	0,1m	5,76
229			1	100,00	460,00	0,1m	5,76
230			1	100,00	460,00	0,1m	5,76
231	1		100,00	460,00	0,1m	5,76	
232	1		100,00	460,00	0,1m	5,76	
233	1		100,00	500,00	0,1m	6,24	
234	1		100,00	580,00	0,1m	7,20	
235	1		100,00	299,50	0,1m	3,83	
236	1		100,00	299,50	0,1m	3,83	
237	1	100,00	610,00	0,1m	7,56		
238	1	100,00	460,00	0,1m	5,76		
239	ŁF-3	1	130,00	500,00	0,1m	7,80	
240		1	130,00	510,00	0,1m	7,95	
241		1	130,00	190,00	0,1m	3,15	
242		1	130,00	190,00	0,1m	3,15	

ŁF-3

243	1	130,00	190,00	0,1m	3,15
244	1	130,00	190,00	0,1m	3,15
245	1	130,00	190,00	0,1m	3,15
246	1	130,00	190,00	0,1m	3,15
podwaliny - podbeton łącznie					12,60
Podbeton pod fundamenty					
Podbeton pod podłoże pod posadzki - część socjalna					
247	Łączna powierzchnia [m2]				197,35
Izolacja z papy pod ścianki					
248	ścianka 24			m2	21,06
249	ścianka 18			m2	6,60
250	ścianka 15			m2	3,59
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
251	Roboty rozbiórkowe związane wykonaniem hali zostały zdaniem komisji wykonane w 87%. Nie wykonano następujących robót rozbiórkowych: a) rozbiórki istniejącej nawierzchni z trylinki betonowej - w obrysie projektowanej hali, b) polbruk w obrysie projektowanej hali, c) fragmentu budynku garażu, d) pozostałych sieci i instalacji pozostałych po budynku kawiarni. Wszyscy członkowie komisji zgadzają się z powyższym zaawansowaniem robót rozbiórkowych.				
252	Gruz pozostały po robotach rozbiórkowych - jego ilość została określona na 80 ton. Wykonawca deklaruje, że zutylizuje ten odpad do 03.06.2016r.				
253	Roboty rozbiórkowe dla potrzeb wykonania robót drogowych nie zostały rozpoczęte.				
254	Roboty ziemne wobec braku operatu geodezyjnego komisja po dokonaniu szczegółowych oględzin placu budowy zostały określone na poziomie 50% w obrysie hali. Roboty ziemne dla potrzeb budowy dróg nie zostały rozpoczęte.				
Wycinki					
255	Wycinki zostały wykonane w 95% nie wykonano jedynie usnięcia korzeni drzew				

razem

226,52

razem podbeton fund.

368,94

Pozostałe ustania i uwagi z inwentaryzacji zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej inwentaryzacji.

obecni:

- 1 Tomasz Puksza
- 2 Bartosz Granops
- 3 Roman Lipiński
- 4 Jan Anders

Przedstawiciel Inwestora
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Rzeczoznawca z ramienia Wykonawcy
Kierownik Budowy - Przedstawiciel Wykonawcy

Roman Lipiński
mgr inż. Roman Lipiński
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
decyzja PIIB nr RZE/X/0051/13
wpis do Centralnego Rejestru Rzecz. Budowlanych
nr 43/13/R/C

INSPEKTOR NADZORU

Bartosz Granops
mgr inż. Bartosz Granops
upr. bud. specj. konst. bud.
ZAP/0089/OWOK/07

KIEROWNIK BUDOWY
Jan Anders
mgr inż. Jan Anders
Uprawnienia budowlane do kierowania
i nadzorowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 8/83 WZUA Katowice