

opis wprowadzonych rezygnacji i zmian do projektu podstawowego	
Roboty sanitarne	
1	Rezygnacji z wykonania klimatyzacji w pom H-0.18 Gastronomia zaplecze- wykonane będzie puste pomieszczenie bez instalacji podsufitowej
3	Uproszczenie układu wentylacji wyciągowej na hali tenisowej do czasu wykonania trybun w pełnym zakresie z uwagi na brak konieczności ustalania nastaw pracy urządzeń na pełną wydajność i dla obciążenia central do 50% brak konsekwencji związanych z hałasem i szumem. Zrezygnowano z części ciągów kanałów wywiewnych wzdłuż legarów konstrukcji na rzecz pojedynczego króćca z osiatkowaniem na ścianie wentylatorowni:
3.1	układ W1 zredukowany o elementy od nr.12 do 24
3.2	układ W2 zredukowany o elementy od W.2.25 do 39
3.3	układ W3 zredukowany o elementy od W.3.21 do 35
Roboty budowlane	
1	Rozbiórka ogrodzenia z siatki - uwzględnić 20,0m2
2	Transport ziomu - uwzględnić 0,2t
Zagospodarowanie terenu	
1	Kopanie rowów - uwzględnić 20,0 mb
2	Zasypanie rowów - uwzględnić 20,0 mb
3	Podkłady betonowe B10 - uwzględnić 0,5 m3
4	Betonowanie fundamentów - uwzględnić 1,2 m3
5	Wykonanie ogrodzenia - uwzględnić tylko 20 mb
Roboty elektryczne	
2	Sieć internetowa - rezygnacja