## PREFABRYKATY POD OGRODZENIE 01–ROZWINIĘCIE

SKALA 1:100




## PREFABRYKATY POD OGRODZENIE 01A/01B–ROZWINIĘCIE

SKALA 1:100




### ZESTAWIENIE PREFABRYKATÓW

| OZNACZENE | PRZEKRÓJ [cmxcm] | DŁUGOŚĆ [cm] | ILOŚĆ SZTUK | DŁUGOŚĆ [mb] NR01 #10 B500 | ILOŚĆ [SZT.] NR02 #10 B500 | ILOŚĆ [SZT.] NR03 #6 B500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P–01 | 25x200 | 337 | 1 | 188,00 | 48 | 48 |
| P–02 | 25x200 | 260 | 3 | 148,00 | 38 | 36 |
| P–03 | 25x150 | 260 | 22 | 115,00 | 38 | 36 |
| P–04 | 25x150 | 145 | 1 | 65,00 | 22 | 20 |
| P–05 | 25x150 | 147 | 1 | 65,00 | 22 | 20 |
| P–06 | 25x150/175 | 260 | 1 | 133,00 | 40 | 36 |
| P–07 | 25x150/175 | 260 | 1 | 133,00 | 40 | 36 |
| P–08 | 25x150/175 | 260 | 2 | 133,00 | 40 | 36 |
| P–09 | 25x150/175 | 260 | 1 | 133,00 | 40 | 36 |
| P–10 | 25x150/175 | 260 | 1 | 133,00 | 40 | 36 |
| P–11 | 25x150/175 | 260 | 1 | 133,00 | 40 | 36 |
| P–12 | 25x150 | 208 | 1 | 89,00 | 30 | 28 |

**UWAGA:**

–PRZED WYKONANIEM PREFABRYKATÓW SPRAWDZIĆ DŁUGOŚĆ Z P.T.ARCH. I RZECZYWISTYMI WYMIARAMI TERENU

–RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI P.T ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ

–NATYCHMIAST PO WYKONANIU WYKOPU – WYLAĆ WARSTWĘ 10cm CHUDEGO BETONU

–SPADEK BETONU PODKŁADOWEGO POD USKOKAMI SCHODKOWYMI WYKONAĆ W STOSUNKU 1:3

–UWAGI DO POSADOWIENIA WG OPISU TECHNICZNEGO

–NIE DOPUŚĆĆ DO POJAWIENIA SIĘ WODY W WYKOPIE – ZE WZGLĘDU NA RYZYKO POGORSZENIA SIĘ STANU GRUNTÓW

–WYKOPY NALEŻY WYKONYWAĆ TAK, ABY NIE DOPUŚĆĆ DO NARUSZENIA NATURALNEJ STRUKTURY GRUNTÓW.

–PRACE ZIEMNE W GRUNTACH NALEŻY PROWADZIĆ STARANNIE TAK – BY NIE DOPUSZCZAĆ DO PRZEMARZANIA I ROZMOCZENIA LUB WYSUSZENIA PODŁOŻA FUNDAMENTÓW W CZASE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

–RZĘDNE TERENU WG P.T.ARCH.

–USYTUOWANIE ŚCIAN WG RYS. ZAGOSPODAROWANIA TERENU




| | |
|---|---|
| P–01 | P–02 |
| P–03 | P–04 |
| P–05 | P–06 |
| P–07 | P–08 |
| P–09 | P–10 |
| P–11 | P–12 |

SKALA 1:25

Ø min – MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GIĘDA

| Pręty | Haki i pętle (Ø min) | | Pręty odgięte i zagięte (Ø min) |
|---|---|---|---|
| | #<20mm | #≥20mm | |
| zbrojowe | 4# | 7# | 20# |
| gładkie | 2,5# | 5# | 15# |

SPOSÓB WYMIAROWANIA HAKÓW (PODANO ZEWNĘTRZNE WYMIARY PRĘTÓW)

SPOSÓB WYMIAROWANIA STRZEMION (PODANO ZEWNĘTRZNE WYMIARY PRĘTÓW)

SPOSÓB WYMIAROWANIA PRĘTÓW (PODANO ZEWNĘTRZNE WYMIARY PRĘTÓW)

### WYKAZ STALI: ZS–02

Cnom – OTULINA [cm]

| Elementy | Otulenie |
|---|---|
| fundamenty spód | 5,0 |
| fundamenty pozostałe | 3,0 |
| słupy, ściany, podciągi | 3,0 |

| BETON | |
|---|---|
| KONSTRUKCJA | C30/37 (B37) |

STAL ZBROJENIOWA

B500 (A–IIIN: RB500W lub BSt500S) (oznaczono "#" średnica pręta")

B240 (A–I: St3SX) (oznaczono "Ø średnica pręta")

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKTOR

KONSTRUKTOR Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 137 w Szczecinie
tel./fax/sekretariat: (91) 422 11 11

md Biuro Architektoniczne

Budowa lub kopiowanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest naruszeniem praw autorskich i narażone jest na odpowiedzialność karną.

TOM I – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

adres: ul. Wojska Polskiego 137 w Szczecinie; dz. nr 60/31, 12/51 i dr

obiekt: PREFABRYKATY POD OGRODZENIE 01, 01A, 01B

branża: konstrukcja

opracowanie: projekt wykonawczy

projektował: inż. Artur Urbańska upr.nr ZAP/0074/POOK/04 B.Ok.spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

sprawdził: mgr inż. Krzysztof Walczak upr.nr ZAP/0075/POOK/04 B.Ok.spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:100/25

data: czerwiec 2015

rys.nr: 04 /K